



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Αθήνα, 18/5/2016
Α. Π. : 9323**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

Ταχ. Δ/ση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Χουζούρη
Τηλ.: 210 8707251
email: chouzouri_k@mintour.gr

**ΘΕΜΑ: Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου «Διαμόρφωση χώρων
κυανής ακτής - κάστρου παντοκράτορα του Δήμου Πρέβεζας»**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2160/93 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α/19.7.93).
2. Τον Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α'112) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/ΤΑ/21.6.2012) περί ίδρυσης Υπουργείου Τουρισμού.
4. Το Π.Δ. 112/2014 (ΦΕΚ 179/Α) «Οργανισμός Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης».
5. Το ΠΔ 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-02-2015) Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων , μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
6. Το ΠΔ 25/2015 (ΦΕΚ 21/ Α/27-02-2015) Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης , Υπουργών , αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
7. Την Απόφαση με αριθμ. Υ7 (ΦΕΚ 2109/29-10-2015) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά.
8. Το ΠΔ 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.15) Ανασύσταση των Υπουργείων Οικονομίας , Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
9. Το Π.Δ 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23.09.2015) περί Διορισμού Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης , Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
10. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/Α/ 18.06.2008) "Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων " και ειδικότερα το άρθρο 60. παρ. 3 και 4, και άρθρο 76 παρ. 1 και 2.
11. Το φάκελο της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας, που προβλέπει επεμβάσεις – διαμορφώσεις στα τμήματα Α: «Κάστρο Παντοκράτορα» και Β: «Κυανή Ακτή» στην περιοχή Κυανής Ακτής Πρέβεζας, μαζί με όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την λήψη των οποίων μερίμνησε ο Δήμος Πρέβεζας.

12. Την υπ' αριθ. Πρωτ. 308/13/Α2/20.001.2011 (ΑΔΑ: 4^Α95Φ-65) απόφαση της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την ένταξη της πράξης « Διαμόρφωση χώρων κυανής ακτής - κάστρου Παντοκράτορα του Δήμου Πρέβεζας» στον Άξονα Προτεραιότητας '03 «Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
13. Την υπ' αριθ. Πρωτ. 515191/6.10.2010 απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ για την έγκριση της υποβληθείσας από το Δήμο Πρέβεζας μελέτης του εν λόγω έργου.
14. Την από 15.04.2011 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Ε.Ο.Τ. και Δήμου Πρέβεζας σύμφωνα με την οποία φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Ε.Ο.Τ. και φορέας χρήσης και συντήρησης είναι ο Δήμος Πρέβεζας.
15. Την υπ' αριθ. Πρωτ. 511623/06.06.11 ΕΟΤ Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου.
16. Την υπ' αριθ. Πρωτ. 226/Β1/03.57.01.01/60/18.01.2012 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου.
17. Την υπ' αριθ. Πρωτ. 509393/10.04.12 (ΑΔΑ:Β4ΩΜ469ΗΙΖ-9ΩΠ) απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ για την κατακύρωση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ - ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στην εταιρεία «ΣΤΙΒΟΣ – Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Ε.» με συνολική προσφορά 1.608.475,21€ (μέση έκπτωση 54,69%).
18. Την από 11.07.2012 Δημόσια Σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ ΕΟΤ και αναδόχου εταιρείας «ΣΤΙΒΟΣ – Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Ε.» με προθεσμία περαίωσης 26 μήνες ήτοι μέχρι 10.9.2014.
19. Την από 14.10.2013 εντολή της Προϊσταμένης Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου με την οποία δίνονται οδηγίες για την απομάκρυνση των επί πλέον φοινίκων που δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη, και ζητούνται τα απαραίτητα έγγραφα (φυτοϋγειονομικά διαβατήρια, δελτία αποστολής, κλπ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 2007/365 Ε.Κ. Κοινοτικής Νομοθεσίας.
20. Την από 28.02.2014 εντολή της Προϊσταμένης Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου με την οποία δίνονται οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση του Τμήματος Β του έργου λόγω των διαφορών που παρουσιάζει το ανασυνταχθέν τοπογραφικό υπόβαθρο για το τμήμα Β «Κυανή Ακτή» ως προς την σημερινή θέση της ακτογραμμής και το τελικό εμβαδόν, και την ανάγκη ως εκ τούτου να συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που θα περιλαμβάνει τις διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων που θα προκύψουν.
21. Την από 01.04.2014 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Επιτροπής Πολιτών Δήμου Πρέβεζας κατά του Δήμου Πρέβεζας, του ΕΟΤ και της Αναδόχου εταιρείας, με την οποία ζητά να σταματήσει η εκτέλεση του έργου, διότι η μελέτη στην οποία αναφέρεται η υπ' αριθ. 1529/14.04.2006 απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Ηπείρου περί αδειοδότησης του έργου παρουσίαζε σημαντικές διαφορές σε σχέση με αυτή που υλοποιείται.
22. Το υπ' αριθ. Πρωτ. 507869/03.04.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων ΕΟΤ προς το Δήμο Πρέβεζας με το οποίο υπενθυμίζεται ότι αναμένεται από μέρους τους η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων τροποποίησης μελέτης, μετά την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων της Επιτροπής Πολιτών Δήμου Πρέβεζας, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα υλοποίησής τους.
23. Την από 07.04.2014 εντολή της Προϊσταμένης Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου με την οποία επισημαίνεται η αναγκαιότητα των προμετρήσεων των εργασιών του Τμήματος Β προκειμένου να συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.
24. Το υπ' αριθ. Πρωτ. 508106/29.5.14 έγγραφο της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων ΕΟΤ σε απάντηση εγγράφων της Ανοιχτής Συνέλευσης Πολιτών Πρέβεζας όπου αναφέρεται ότι αναμένει από τον Δήμο Πρέβεζας την υποβολή

- προτάσεων για την τροποποίηση μελέτης προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα υλοποίησής της.
25. Την από 30.06.2014 απόφαση απόρριψης του Μονομελές Πρωτοδικείου Πρέβεζας, της από 01.04.2014 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και την απαγόρευση εκτέλεσης του έργου.
 26. Την από 16.07.2014 εντολή της Προϊσταμένης Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου προς τον Ανάδοχο και στην συνέχεια το υπ' αριθ. Πρωτ. 508297/16.07.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων ΕΟΤ στα οποία αναφέρονται τα προβλήματα του έργου και επιστάται η προσοχή να μην προβεί ο Ανάδοχος στην εκτέλεση οποιαδήποτε υπερσυμβατικής εργασίας πριν αυτή εγκριθεί σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Επίσης ζητούνται συμπληρωμένο το πρόγραμμα Ποιότητας Έργου και τα πιστοποιητικά των υλικών που έχουν ενσωματωθεί στο έργο.
 27. Την υπ' αριθ. Πρωτ. 15316/05.09.2014 αίτηση του Αναδόχου με την οποία αιτείται χορήγηση παράτασης περαίωσης μέχρι 10.09.2015 λόγω ανάγκης εκτέλεσης νέων εργασιών.
 28. Το υπ' αριθ. Πρωτ. 508449/10.09.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων ΕΟΤ συνυπογραφόμενο από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου ως απάντηση στο υπ' αριθ. Πρωτ. 015316/05.09.2014 αίτημα του αναδόχου, στο οποίο αναφέρεται ότι οι νέες εργασίες τις οποίες αιτείται ο ανάδοχος πρέπει πριν εκτελεστούν, να εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Δήμος Πρέβεζας υπέβαλε προς τον Ε.Ο.Τ. την αρχική μελέτη του έργου, και στην συνέχεια να συμπεριληφθούν σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.
 29. Την υπ' αριθ. Πρωτ. ΕΟΤ 508543/3.10.14 (ΑΔΑ:79Α7469ΗΙΖ-Ο98) απόφαση Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου μέχρι 10.12.14 με αναθεώρηση.
 30. Την υπ' αριθ. Πρωτ. 11690/Β1/03.57.01.01/3211/11.12.14 διατύπωση αρνητικής γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για χορήγηση δεύτερης παράτασης δεδομένου ότι ο ανάδοχος δεν είχε συγκεκριμένο έργο να εκτελέσει έως ότου εξεταστούν οι προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας για τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης του έργου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η εφαρμογή τους δεν θα αλλοιώσει το βασικό σχέδιο του έργου ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, εναλλακτικά να διερευνηθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης εργασιών σε αυτοτελές τμήμα του έργου, με την προϋπόθεση ότι αυτό μπορεί να καταστεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό.
 31. Το υπ' αριθ. Πρωτ. 5323/17.3.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων προς το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο οποίο αναφέρεται εκτός από το ιστορικό του έργου και ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας σύμφωνα με την από 29.10.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου απέστειλε με το υπ' αριθ. 4682/27.02.2015 έγγραφό της, τις προτάσεις για την βελτίωση της μελέτης μαζί με νέα σχέδια, και θα διερευνηθεί η δυνατότητα υλοποίησής τους.
 32. Το υπ' αριθ. Πρωτ. 5334/17.03.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔΕΠΑΝΕΚ) με το οποίο στάλθηκε η νέα μελέτη του Δήμου Πρέβεζας για διατύπωση γνώμης..
 33. Το υπ' αριθ. Πρωτ. 1688/Β1/03.57.01.01/521/23.3.15 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με το οποίο προτείνεται να γίνει απομείωση του φυσικού και αντίστοιχα του οικονομικού αντικείμενου του έργου και σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που να περιλαμβάνει μόνο εργασίες για την ολοκλήρωση του Τμήματος Α (Παντοκράτορας).

34. Την από 22.06.2015 εντολή της Προϊσταμένης Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου προς τον Ανάδοχο με την οποία δίνεται εντολή για την τοποθέτηση των χυτοσιδηρών ιστών ηλεκτροφωτισμού στο Τμήμα Α (Παντοκράτορας) και την άμεση απομάκρυνση ξηραμένων φοινίκων λόγω πλημμελούς φροντίδας εκ μέρους του Αναδόχου.
35. Το υπ' αριθ. Πρωτ. 207/08.07.15 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων συνυπογραφόμενο από την Προϊσταμένη Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 40 και του άρθρου 36 παρ. 8 του Ν 36669/06, προς την αναπληρώτρια υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Προϊσταμένη Αρχή), με το οποίο προτείνεται να γίνει απομείωση του φυσικού και αντίστοιχα του οικονομικού αντικείμενου του έργου και η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που να περιλαμβάνει μόνο εργασίες για την ολοκλήρωση του Τμήματος Α (Παντοκράτορας).
36. Το υπ' αριθ. Πρωτ. 30239/29.10.15 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Πρέβεζας στο οποίο αναφέρεται ότι όλοι οι φοίνικες είναι ξεροί λόγω ανύπαρκτης φροντίδας από την Ανάδοχο εταιρεία και προτείνεται η αντικατάστασή τους με ελιές.
37. Την υπ' αριθ. Πρωτ. 23599/16.11.15 ειδική διαταγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 60 παρ. 3 του Ν 3669/08, της Προϊσταμένης Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου που παρελήφθη από τον ανάδοχο στις 30.11.15 και εντέλλεται :
- α. Να απομακρύνει από το έργο όλους του φοίνικες που έχουν φυτευθεί και πληρωθεί με την 4^η πιστοποίηση εργασιών, να γίνει επαναπλήρωση των λάκκων που θα προκύψουν με φυτικές γαίες και να ισοπεδωθεί γενικά το έδαφος ώστε να δεχτεί τις στρώσεις για τη φύτευση του γκαζόν με αντίστοιχη περικοπή δαπάνης 73.809€.
 - β. Να αποξηλώσει τις πέτρινες πλάτες των καθισμάτων και να τοποθετήσει τα ξύλινα τμήματα αυτών όπως προβλέπεται από τη μελέτη.
 - γ. Να τοποθετήσει τους φωτιστικούς στύλους που προβλέπονταν από την μελέτη για το τμήμα Α (Παντοκράτορα) και να ολοκληρώσει το δίκτυο ηλεκτροδότησής τους ώστε να εκτελεστούν οι απαραίτητες δοκιμές.
 - δ. Μετά το υπ' αριθ. 27649/Α. Πλ 4209/04.06.14 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πληρωμής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί τεχνικών αναφορών Ελέγχων ποιότητας Ε.Σ.Π.Ε.Λ. κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2013 για το εργαστηριακό έλεγχο των δοκιμών ποιότητας σκυροδέματος του τοιχείου στάθμευσης-δρόμος προς Κάστρο Παντοκράτορα το οποίο ευρέθη να είναι κατηγορίας C8/10 αντί της απαιτούμενης C12/15, να γίνει αντίστοιχη μείωση δαπάνης κατά 375,34€.
38. Την υπ' αριθ. Πρωτ. 25678/10.12.15 ένσταση της ανώνυμης εταιρείας «ΣΤΙΒΟΣ – Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Ε.» κατά της υπ' αριθ. Πρωτ. 23599/16.11.2015 Ειδικής Διαταγής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου «Διαμόρφωση χώρων κυανής ακτής και κάστρου παντοκράτορα Πρέβεζας» (και όχι της Προϊσταμένης Αρχής του έργου όπως λανθασμένα αναφέρει στην ένστασή της) με την οποία ισχυρίζεται ότι:
- α. Οι καιρικές συνθήκες στο Δήμο Πρέβεζας δεν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη φοινικοειδών και ο Δήμος Πρέβεζας με το υπ' αριθ. Πρωτ. 30239/29.10.15 έγγραφό του πρότεινε την αντικατάστασή τους με ευμεγεθείς ελιές, συνεπώς πρέπει να γίνει νέα τιμή στον υπό έγκριση 1^ο Α.Π.Ε. για την φύτευση ευμεγεθών ελιών, και να αφαιρεθεί η δαπάνη των φοινίκων.
 - β. Για τις πλάτες των καθισμάτων δεν προβλέπεται σε κανένα συμβατικό σχέδιο ή μελέτη η κατασκευή ξύλινων πλατών καθισμάτων και η κατασκευή ξύλινων πλατών πρέπει να γίνει με νέα τιμή σε Α.Π.Ε.
 - γ. Η τοποθέτηση των 33 φωτιστικών μετά των ιστών των έχει ήδη ολοκληρωθεί στο

τμήμα Α παντοκράτωρ με πλήρη αδυναμία τοποθέτησης των υπολειπόμενων φωτιστικών στο τμήμα Β στο οποίο έχουν διακοπεί πλήρως οι εργασίες λόγω

- πλήρους ασυμφωνίας της εγκεκριμένης Περιβαλλοντικής μελέτης του έργου, με την μελέτη του έργου
- αδυναμίας έγκρισης του Α.Π.Ε. του έργου που εναρμονίζει τα προαναφερθέντα
- αδυναμίας έγκρισης χορήγησης δεύτερης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Να γίνει απομείωση του φυσικού και αντίστοιχα του οικονομικού αντικειμένου του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ - ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» εργολαβίας της ανώνυμης εταιρείας «ΣΤΙΒΟΣ – Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Ε.» και σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που να περιλαμβάνει μόνο εργασίες για την ολοκλήρωση του Τμήματος Α (Παντοκράτορας) και τις κάτωθι νέες εργασίες:
 - α. Τη φύτευση ευμεγεθών ελιών
 - β. Την αποξήλωση των ορθογωνικών τεμαχίων μαρμάρων στις πλάτες των καθισμάτων στο Τμήμα Α (Παντοκράτορα) του έργου προκειμένου να τοποθετηθούν ξύλινες με ειδικά στηρίγματα με πέλματα πάκτωσης.
2. Να γίνει περικοπή της δαπάνης ύψους 73.809€ που έχει πληρωθεί με την 4^η πιστοποίηση και αφορά τη φύτευση των φοινίκων που έχουν καταστραφεί.
3. Να γίνει περικοπή της δαπάνης ύψους 375,34€ διότι μετά τον έλεγχο ΕΣΠΕΛ ευρέθη σε μικρότερη κατηγορία σκυροδέματος αντί της απαιτούμενης στο τοιχείο στάθμευσης-δρόμος προς Κάστρο Παντοκράτορα.

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
- Γραφείο Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
- Γραφείο Γεν. Διευθυντή Τουριστικής Πολιτικής
- ΣΤΙΒΟΣ – Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Ε

ΚΟΛΕΤΤΗ 5

ΑΡΤΑ Τ.Κ. 47100

-Μέλη Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας

1. κα Καραντζή Μ., Π.Δ.Υ.
2. κ. Αλεξίου Γ., επιβλέπων μηχανικός
3. κ. Αθανασίου Π., επιβλέπων μηχανικός
4. κ. Ανδρεόπουλος Χ., επιβλέπων μηχανικός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Δ/ση Τουρ. Επενδύσεων
2. Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων